

Vorhabenblatt

Zur Aufnahme in die Vorhabenliste

Vorhaben:	Errichtung der Containeranlage Willy-Brandt-Straße								
Datum des Sachstandes:	20.04.2017								
Betroffener Stadtteil:	Brühl-West								
Schwerpunkt:	<input type="checkbox"/> Kinder / Jugend / Familie <input type="checkbox"/> Ordnung/ Kultur <input type="checkbox"/> Mobilität / Verkehr <input type="checkbox"/> Kommunale Sicherheit <input checked="" type="checkbox"/> Soziales / Demographie <input checked="" type="checkbox"/> Bauen/ Umwelt / Energie <input type="checkbox"/> Schule/ Sport								
Inhaltliche Beschreibung/ Ziele:	<p>Der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge kann nicht alleine durch die Containeranlage in der Bergerstraße und den sonstigen dezentralen Einrichtungen abgedeckt werden, so dass kurzfristig weitere, umfangreiche Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Hierzu bietet sich die Fläche an der Willy-Brandt-Straße an, auf der bereits einige Container seit vielen Jahren für die Flüchtlingsunterbringung genutzt werden. Zur bestmöglichen Ausnutzung der Fläche ist es jedoch notwendig, die bestehende Containeranlage aus den 80iger Jahren abzureißen und neue zweigeschossige Containerereinheiten aufzustellen. Mit dieser Maßnahme könnten kurzfristig 173 zusätzliche Plätze (224 neue Plätze minus 51 vorhandene Plätze) zur Verfügung gestellt und über mehrere Jahre genutzt werden.</p>								
Kosten, soweit bezifferbar:	<p>Geplant waren für:</p> <table> <tr> <td>Kanal- und Straßenbau</td> <td>205.000 €</td> </tr> <tr> <td>Herrichten des Grundstücks</td> <td>205.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gebäude</td> <td>2.715.000 €</td> </tr> <tr> <td>Einrichtung</td> <td>135.000 €</td> </tr> </table>	Kanal- und Straßenbau	205.000 €	Herrichten des Grundstücks	205.000 €	Gebäude	2.715.000 €	Einrichtung	135.000 €
Kanal- und Straßenbau	205.000 €								
Herrichten des Grundstücks	205.000 €								
Gebäude	2.715.000 €								
Einrichtung	135.000 €								
Fundstelle im Haushaltsplan:	<p>Außerplanmäßig; Sachkonto 95070 / Kostenstelle 53800173 Sachkonto 95050 / Kostenstelle 54011225 Sachkonto 95020 / Kostenstelle 31500620 Sachkonto 33200 / Kostenstelle 31500620 Sachkonto 81000 / Kostenstelle 31500610</p>								
Bürgerbeteiligung:	<input type="checkbox"/> gesetzlich vorgeschrieben <input checked="" type="checkbox"/> Bürgerbeteiligung empfehlenswert bzw. sinnvoll und geplant <input type="checkbox"/> Bürgerbeteiligung nicht geplant								

Erläuterungen:	Es hat zu dem Thema bereits mehrere Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung gegeben; näheres entnehmen Sie bitte dem Beteiligungsprotokoll.
Aktuelle Beschlusslage bzw. Bearbeitungsstand:	<p>29.02.2016: Ratsbeschluss zur außerplanmäßigen Ausgabe für die Errichtung eines Containerdorfes an der Willy-Brandt-Straße. Das Vorhaben befindet sich im Bau.</p> <p>Die zwischenzeitliche Entspannung bei den Flüchtlingszuweisungen bietet die Möglichkeit, Containeranlagen auch anderweitig zu nutzen. Diesbezüglich ist angedacht, die Container in der Willy-Brandt-Straße für den erheblichen Unterbringungsbedarf der Fachhochschule des Bundes für zusätzliche Studierende zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Unabhängig davon ist aber die weitere Entwicklung bei der Flüchtlingszuweisung nicht absehbar, so dass an den vertraglichen Verpflichtungen trotz der zwischenzeitlich eingetretenen Verzögerungen beim Bau festgehalten wird.</p>
Beratungsfolge (mit genauer Angabe der Sitzungstermine und Vorlagen-Nr.):	<p>22.02.2016: Hauptschuss, Vorlage 78/2016</p> <p>29.02.2016: Rat der Stadt Brühl, Vorlage 78/2016</p> <p>12.09.2016: Rat der Stadt Brühl, TOP 16.8 (keine VorlagenNr.)</p> <p>26.09.2016: Hauptschuss, Vorlage 401/2016</p> <p>24.10.2016: Hauptausschuss (TOP 6.1; keine VorlagenNr.)</p> <p>28.11.2016: Hauptausschuss (TOP 8.2; keine VorlagenNr.)</p>
Zeitplan /nächste Schritte:	<p>Geplant war eine Teilfertigstellung bis Ende 2016, der Rest dann bis Januar 2017.</p> <p>Wegen terminlicher und qualitativer Probleme der beauftragten Firma musste zwischenzeitlich der Austausch der bereits vorhandenen Container bis zum 31.07.2017 vertraglich vereinbart werden. Nur so konnte eine Realisierung in der geforderten Qualität ohne langwierige Rechtstreite, Beweis-sicherungsverfahren und zusätzliche Kosten ermöglicht werden.</p> <p>Bürgermeister Dieter Freytag geht weiterhin davon aus, dass der Stadt Brühl derzeit ausreichend Plätze zur Unterbringung von neu zugewiesenen Flüchtlingen zur Verfügung stehen.</p>
Ansprechpartner:	<p>Fachbereich: Controlling Name: Herr Hilger, Fachbereichsleiter Telefon: 02232 702 451 E-Mail: GHilger@bruehl.de</p> <p>Herr Marcus Hollmann Gebäudemanagement der Stadt Brühl Stadtservicebetrieb Brühl Telefon: 02232 /02 476 E-Mail: Marcus.hollmann@stadtservice-bruehl.de</p>

__gez. Hilger_____

Datum/ Name/ ggf.Handzeichen